

Inbedrijfstelling Pompstation Aquapump XL Mono, SPF

Artikel informatie

Artikel nr.: 80213

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Instructie en inbedrijfstelling pompstation Aquapump XL Mono, SPF

Werkzaamheden:

- Controle aan de hand van een inspectiekaart
- Instructie over de functies van de installatie
- Uitleg over de maandelijkse controle door de exploitant
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- De installatie wordt in bedrijfszekere staat overgedragen

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- De besturings-/alarmkast is aan de muur bevestigd
- De elektrische onderdelen en niveausensor zijn in de installatie gemonteerd en op de besturingskast aangesloten.
- De pomp is gemonteerd
- Er moet een slangaansluiting aanwezig zijn
- De afvalwaterafvoer is aangesloten
- De elektrische en kleine onderdelen moeten volledig op de bouwplaats aanwezig zijn
- De pompruimte moet schoon zijn
- De toevoerleidingen moeten zijn gespoeld
- De be- en ontluchtingsleiding van de opvoerinstallatie is aangesloten
- De persleiding is volledig geïnstalleerd

Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.

- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden geregeld en moet tijdens de gehele duur van de inbedrijfstelling aanwezig zijn

Opmerking:

- Het onderhoudstarief omvat maximaal twee werkuren ter plaatse.
- Eventueel benodigd extra werk wordt naar inspanning berekend.
- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.

Opvoerinstallaties moeten volgens DIN EN 12056-4 regelmatig door een gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden.

De intervallen mogen niet groter zijn dan:

- ¼ jaar bij installaties in industriële bedrijven
- ½ jaar bij installaties in meergezinswoningen
- 1 jaar bij installaties in eengezinswoningen

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan